

Nome attività	Durata	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12	Settim	
		-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PISTA CICLABILE	164 g	▶													
Cantiere stradale	148 g	▶													
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	7 g	Z1							Z2					Z3	
Preparazione delle aree di cantiere	149 g	▶													
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	7 g	Z1							Z2					Z3	
Realizzazione della viabilità del cantiere	7 g	Z1							Z2					Z3	
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	6 g	Z1							Z2					Z3	
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie	1 g													Z3	
Apprestamenti del cantiere	150 g	▶													
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat	7 g	Z1							Z2					Z3	
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	6 g	Z1							Z2					Z3	
Protezione delle linee elettriche aeree	30 g	▶													
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicure	3 g	Z1							Z2						
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurt	3 g	Z1							Z2						
Tracciamenti e risonamenti	148 g	▶													
Tracciamento dell'asse di scavo	11 g	Z1							Z2					Z3	
Risonamento del profilo del terreno	7 g		Z1						Z2					Z3	
Scavi di sbancamento	148 g	▶													
Scavo di sbancamento	13 g		Z1						Z2					Z3	
Scavi e riprofilature del terreno	125 g	▶													
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con	11 g		Z1						Z2					Z3	
Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con r	2 g		Z1						Z2						
Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a	8 g		Z1						Z2						Z3
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano	5 g			Z1					Z2						
Scavo di solco trasversale al pendio eseguito a mano	5 g			Z1					Z2						
Protezione delle zone di attraversamento scavi	1 g	▶													
Realizzazione di passerella per attraversamento di sca	1 g														
Opere d'arte	147 g	▶													
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	7 g			Z1					Z2						
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	10 g			Z1					Z2						
Posa di pavimentazione marciapiedi	2 g								Z2						
Posa di archetti in acciaio	1 g			Z1											
Posa in opera di cordoli.	2 g														
Impianti a rete	143 g	▶													
Posa di condotta elettrica	12 g			Z1					Z2						
Posa di condotta fognaria	3 g				Z1				Z2						
Esecuzione di protezioni elettriche	11 g			Z1					Z2						
Posa di pozzo idraulico	1 g														







